

附件1

2022

序号	项目 名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长（责任单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
合计（98个）							4955781	2771420						
一、工业项目（28个）							1514100	913800						
（一）新开工项目（21个）							868100	593800						
1 ★	龙宇铝业低品位矿石综合利用技改及钨钼深加工绿色化工艺改造项目	栾川龙宇铝业有限公司	王 冲	冷水镇政府 陈 深 赤土店镇政府 赵 博 陶湾镇政府 聂 楠 潭头镇政府 张戈峰	科技工信局 侯先锋	田井井	186000	50000	主要实施矿石运输绿色化工艺技术改造、小庙岭选厂低品位矿石综合利用技改、开拓者矿业低品位矿石综合利用技改、永达矿业钨钼混选系统技改、多华铝业绿色化工艺改造等	开拓者矿业技改工程完工，南泥湖钼矿矿石运输项目绿色化工业技术改造、堆场矿仓土建完成35%	第四季度 50000万元	开拓者技改工程完工，南泥湖钼矿矿石运输项目绿色化工业技术改造工程及配套完成35%	冷水镇南泥湖社区，赤土店镇清和堂村，陶湾镇张盘村，潭头镇石门村	2022.10-2024.10
2 ★	洛钼中国区产业优化智能提升项目	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	胡 柯	冷水镇政府 陈 深 狮子庙镇政府 镇 长	科技工信局 侯先锋	熊晓辉	124000	90000	主要建设高滑石浮选工艺提升、破碎站、智能排岩、排土场、萤石综合回收技改、ERP智慧管理系统及其配套设施	完成高氧化高滑石型钼矿浮选技改、萤石综合回收技改、破碎站、智能排岩、ERP系统建设	第二季度 30000万元	完成高氧化高滑石型钼矿浮选技改、萤石综合回收技改建设	冷水镇、狮子庙镇	2022.04-2023.10
											第三季度 30000万元	完成ERP系统建设		
											第四季度 18000万元	建设破碎站、排土场、智能排岩及配套尾矿库工程		
3 ★	洛阳富川矿业有限公司绿色矿山建设提升改造工程	洛阳富川矿业有限公司	胡 柯	冷水镇政府 陈 深	科技工信局 侯先锋	闫 飞	108400	108400	主要对钼矿矿区生产环境、地质灾害进行治理，破碎站进行搬迁，智能排运系统（皮带廊）进行提升改造	竣工	第一季度 18400万元	完成工程量20%	冷水镇	2022.02-2022.12
											第二季度 30000万元	完成工程量60%		
											第三季度 30000万元	完成工程量85%		
											第四季度 30000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
4 ☆	中铁公司 矿产品综 合回收利用项目	栾川县中铁矿 业有限公司	王 冲	合峪镇政府 党义钊	科技工信局 侯先锋	卫伊兵	56000	26000	建设200万吨/年建筑 材料生产线及配套 设施	完成厂房建 设	第二季度 9000万元	200万吨/年建筑材料生产线 开始建设	合峪镇 钓鱼台村	2022.04- 2023.12
											第三季度 9000万元	200万吨/年建筑材料生产线 完成60%，厂房开始建设		
											第四季度 8000万元	完成厂房建设		
5 ☆	栾川县金 兴矿业有 限责任公 司采矿配 套设施建 设及矿区 资源深部 勘探项目	栾川县金兴矿 业有限责任 公司	温利涛	白土镇政府 刘 昶	科技工信局 侯先锋	孟献峰	53000	53000	进行竖井安装，搭建 生产井架，汽车运输 平巷，办公用房及配 套设施建设；矿区探 矿1.3万米	竣工	第一季度 1000万元	竖井安装完工	白土镇 康山村	2022.03- 2022.12
											第二季度 20000万元	生产井架、汽车运输平巷 及配套设施开始建设，探 矿2500米		
											第三季度 20000万元	生产井架、汽车运输平巷 及配套设施完成70%，探矿 8700米		
											第四季度 12000万元	竣工		
6 ☆	栾川县惠 顿矿业尾 矿充填矿 山再利用 项目	栾川县惠顿矿 业有限公司	贺笑余	三川镇政府 王 旭	科技工信局 侯先锋	焦占伟	36000	19000	建设1000吨搅拌站一 座，铺设尾矿管道， 对矿山进行技改，并 购置矿山填充设备	完成废弃尾 矿固化搅拌 站一座，铺 设尾矿填充 管道一条， 购置矿山填 充设备	第二季度 5000万元	建设废弃尾矿固化搅拌站 及尾矿管道	三川镇 火神庙村	2022.05- 2023.11
											第三季度 7000万元	完成废弃尾矿固化搅拌站 及尾矿管道70%		
											第四季度 7000万元	完成废弃尾矿固化搅拌站 、尾矿管道建设，购置矿 山设备		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
7 ★	栾川宝华山钨钼矿业有限公司3000吨/日多金属综合回收技改项目	栾川县宝华山钨钼矿业有限公司	贺笑余	三川镇政府 王旭	科技工信局 侯先锋	段静波	32000	32000	对原有处理3000吨/日生产线升级至5000吨/日，综合回收钨、钼、铜等金属	竣工	第二季度 10000万元	完成工程量30%	三川镇 祖师庙村	2022.05- 2022.12
											第三季度 12000万元	完居工程量75%		
											第四季度 10000万元	竣工		
8 ★	洛阳开拓者矿业有限公司技改项目	洛阳开拓者矿业有限公司	王冲	赤土店镇政府 赵博	科技工信局 侯先锋	胡宗魁	31000	28000	主要对工艺进行改造及配套设施建设，新建1000万立方米接替库	完成接替库、工艺改造建设	第二季度 10000万元	完成接替库及工艺改造45%	赤土店镇 清和堂村	2022.04- 2023.03
											第三季度 10000万元	完成接替库及工艺改造80%		
											第四季度 8000万元	完成接替库及工艺改造建设		
9 ★	洛钼集团矿山公司技改项目	洛钼集团矿山公司	胡柯	赤土店镇政府 赵博	科技工信局 侯先锋	张玉伟	30000	18000	主要建设皮带廊，新建排土场	完成皮带廊建设	第二季度 6000万元	完成皮带廊25%	赤土店镇 清和堂村	2022.04- 2023.12
											第三季度 6000万元	完成皮带廊65%		
											第四季度 6000万元	完成皮带廊建设		
10 ★	恒裕矿业有限公司选矿厂节能优化建设项目	栾川恒裕矿业有限公司	李江波	合峪镇政府 党义钊	科技工信局 侯先锋	赵光辉	27000	27000	现有钼选厂建设X光分检系统建设；废石进行预选抛废，筛选高品位矿石生产钼精粉，低品位矿石做砂石骨料	竣工	第一季度 5000万元	X光分检系统完成15%	合峪镇 官庄村	2022.02- 2022.10
											第二季度 10000万元	X光分检系统完成55%		
											第三季度 10000万元	X光分检系统完成85%		
											第四季度 2000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
11 ☆	栾川县鑫宝矿业有限公司多金属综合回收升级改造改造项目	栾川县鑫宝矿业有限公司	王 冲	石庙镇政府 李艳飞	科技工信局 侯先锋	杨建宇	26000	26000	进行白钨车间提升改造、厂区整修、尾矿库整修及配套设施建设、多金属回收设备购置	竣工	第一季度 3000万元	白钨车间提升改造、厂区整修开工建设	石庙镇 庄科村	2022.01- 2022.11
											第二季度 10000万元	白钨车间提升改造、厂区整修完工		
											第三季度 10000万元	尾矿库整修及配套设施完成75%，开始购置设备		
											第四季度 3000万元	竣工		
12	栾川县栾灵金矿有限公司生态修复及竖井开拓系统项目	栾灵金矿有限公司	柴少勇	潭头镇政府 张戈峰	科技工信局 侯先锋	王宇蛟	30000	18000	主要建设厂房、办公楼、矿井通风系统、井口罐笼场地、废石占地、矿石堆占场地及配套设施	井口罐笼场地、废石占地、矿石堆占场地建设完成20%	第三季度 8000万元	井口罐笼场地、废石占地、矿石堆占场地建设完成10%	潭头镇 纸房村	2022.07- 2024.10
											第四季度 10000万元	井口罐笼场地、废石占地、矿石堆占场地建设完成20%		
13	洛阳鑫曙矿业股份有限公司对外合作项目	洛阳鑫曙矿业股份有限公司	黄 伟	石庙镇政府 李艳飞	科技工信局 侯先锋	李新慧	30000	30000	对原鑫川、钼城公司优良资产收购及技术改造	竣工	第一季度 5000万元	完成工程量25%	石庙镇 庄科村	2022.01- 2022.12
											第二季度 10000万元	完成工程量60%		
											第三季度 10000万元	完成工程量85%		
											第四季度 5000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
14	栾川县鑫鑫矿业有限公司采矿系统整合提升项目	栾川县鑫鑫矿业有限公司	温利涛	白土镇政府 刘昶	科技工信局 侯先锋	胡建政	21000	10000	主要实施汽车平巷与原生产系统连通,建设六大系统及配套设施	汽车平巷与原生产系统连通、六大系统与配套设施完成30%	第一季度 1000万元	打通汽车平巷与原生产系统的30%	白土镇 马超营村	2022.02- 2023.10
											第二季度 3500万元	完成汽车平巷与原生产系统的连通		
											第三季度 3500万元	六大系统与配套设施完成15%		
											第四季度 2000万元	汽车平巷与原生产系统连通、六大系统与配套设施完成30%		
15	栾川县鑫鑫矿业有限公司化皮沟铅矿基建项目	栾川县鑫鑫矿业有限公司	刘海燕	白土镇政府 刘昶	科技工信局 侯先锋	常仁红	21000	10000	主要建设通风系统、电路系统、排水系统、矿山应急系统,实施设备提升、运输条件改善、采空区治理、双预防信息化井下设施建设	通风系统、电路系统、排水系统及设备更换提升完工	第二季度 2500万元	完成设备更换提升及配套设施30%	白土镇 楸树村	2022.04- 2024.10
											第三季度 4000万元	完成设备更换提升及配套设施65%		
											第四季度 3500万元	设备更换提升及配套设施完工		
16	栾川县康瑞矿业有限公司选矿设备技改项目	栾川县康瑞矿业有限公司	刘海燕	白土镇政府 刘昶	科技工信局 侯先锋	李玉雷	15000	15000	主要建设生产车间及浮选生产线、办公楼、职工宿舍、配电室等	竣工	第一季度 2000万元	生产车间、办公楼、职工宿舍开工建设	白土镇 铁岭村	2022.02- 2022.12
											第二季度 5000万元	浮选生产车间及配套设施建设完成65%		
											第三季度 5000万元	浮选生产车间及配套设施建设完工,组建安装浮选机等设施设备		
											第四季度 3000万元	人员定位系统及配套设施建设完工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
17	洛阳钼业集团钨业有限公司碱煮渣(磷矿粉)资源化利用项目	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	胡 柯	合峪镇政府 党义钊	科技工信局 侯先锋	杨振强	12000	12000	占地面积4000平方米, 主要建设生产车间、仓库及配套设施	竣工	第一季度 2000万元	建设生产车间、仓库	合峪镇 合峪村	2022.01- 2022.09
											第二季度 5000万元	生产车间、仓库完成75%, 配套设施开始建设		
											第三季度 5000万元	竣工		
18	众鑫公司矿山深部探矿及矿山综合提升项目	栾川县众鑫矿业有限公司	张亚磊	冷水镇政府 陈 深	科技工信局 侯先锋	刘兴华	9800	5500	主要新建矿山数字化监控系统, 对矿区进行深部探矿、安全提升、矿山边坡整治、生态修复、运矿道路提升、排水渠修复等	完成矿山边坡系统治理、智能化监控系统, 对矿山周边及矿区内部进行绿化	第一季度 1000万元	完成矿山边坡系统治理、智能化监控系统35%	冷水镇 南泥湖社区	2022.01- 2023.10
											第二季度 2000万元	完成矿山边坡系统治理、智能化监控系统65%		
											第三季度 2000万元	完成矿山边坡系统治理、智能化监控系统90%, 矿区内部开始绿化		
											第四季度 500万元	完成矿山边坡系统治理、智能化监控系统, 对矿山周边及矿区内部进行绿化		
19	叫河镇天河矿业复工复产及技改项目	天河选矿有限公司	赵国辉	叫河镇政府 镇 长	科技工信局 侯先锋	牛伟伟	5500	5500	新建生产车间、配电室及配套设施	竣工	第三季度 3000万元	完成工程量60%	叫河镇 叫河村	2022.09- 2022.12
											第四季度 2500万元	竣工		
20	洛钼集团钨业二公司三道沟尾矿库二期工程项目	洛钼集团钨业选矿二公司	胡 柯	赤土店镇政府 赵 博	科技工信局 侯先锋	张毅武	5400	5400	主要对原有尾矿库进行扩容, 配套建设环库道路、排水及排渗系统等	竣工	第一季度 400万元	完成工程量15%	赤土店镇 花园村	2022.01- 2022.12
											第二季度 2000万元	完成工程量40%		
											第三季度 2000万元	完成工程量80%		
											第四季度 1000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长（责任单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
21	启源公司干江沟尾矿库扩容项目	栾川县启源矿业有限公司	王 冲	石庙镇政府李艳飞	科技工信局侯先锋	赵智玉	9000	5000	对原有尾矿库进行扩容，扩容标高1080米，增加有效库容2954.5万立方米	完成工程量60%	第二季度2000万元 第三季度2000万元 第四季度1000万元	完成工程量20% 完成工程量45% 完成工程量60%	石庙镇常门村	2022.04-2023.12
(二) 续建项目（7个）							646000	320000						
22 ☆	栾川恒裕矿业有限公司500万吨/年固废综合回收利用项目	栾川恒裕矿业有限公司	李江波	合峪镇政府党义钊	科技工信局侯先锋	朱晓武	170000	90000	主要建设145万吨/年钼矿采选生产线、500万吨/年固废综合回收利用系统、尾矿多金属回收利用系统，实施矿山综合治理及配套设施建设	竣工	第一季度35000万元 第二季度35000万元 第三季度20000万元	完成矿山综合治理及配套设施 35% 完成矿山综合治理及配套设施 80% 竣工	合峪镇官庄村	2021.01-2022.09
23 ★	栾川龙宇钼业有限公司尾矿处理与综合利用技术改造项目	栾川龙宇钼业有限公司	王 冲	陶湾镇政府聂 楠	科技工信局侯先锋	程张帅	155000	55000	建设钼尾矿制备白炭黑及固态净水剂生产线、陶湾咸池沟尾矿库项目	道路工程完成80%、隧洞工程完成60%、坝体工程完成50%、输送及回水工程完成50%	第一季度5000万元 第二季度20000万元 第三季度20000万元 第四季度10000万元	完成道路工程10% 完成道路工程35%、隧洞工程15% 完成道路工程55%、隧洞工程45%、坝体工程完成30%、输送及回水工程完成20% 道路工程完成80%、隧洞工程完成60%、坝体工程完成50%、输送及回水工程完成50%	陶湾镇常湾村	2021.05-2023.07

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
24 ★	洛阳丰瑞 氟业公司 萤石矿综 合循环利 用项目	洛阳丰瑞氟业 有限公司	王 冲	庙子镇政府 张玉峰	科技工信局 侯先锋	周 浩	87000	53000	主要实施萤石矿高效 和综合利用技术研究 及产业化,新建采选 废渣回收综合利用系 统、2.5万吨无水氟化 氢生产线	竣工	第一季度 5000万元	建设2.5万吨无水氟化氢 生产线	庙子镇 龙潭村	2021.04- 2022.12
											第二季度 20000万元	完成2.5万吨无水氟化氢 生产线25%		
											第三季度 20000万元	完成2.5万吨无水氟化氢 生产线65%		
											第四季度 8000万元	竣工		
25 ☆	中水电十一局1000 万吨/年纳 米环保材 料项目	中水电十一局	王 冲	赤土店镇政府 赵 博	科技工信局 侯先锋	王海坡	80000	35000	总建筑面积1.7万平方 米,主要建设纳米环 保材料加工系统、智 能化控制系统、智能 销售系统、设备安装 及附属设施	厂房建设完 成60%	第一季度 5000万元	完成厂房建设10%	赤土店镇 清和堂村	2021.07- 2023.12
											第二季度 10000万元	完成厂房建设25%		
											第三季度 10000万元	完成厂房建设45%		
											第四季度 10000万元	完成厂房建设60%		
26	栾川县巨 丰矿业有 限公司多 金属综合 回收技术 改造及尾 矿库基础 设施建设 项目	栾川县巨丰矿 业有限公司	王 冲	冷水镇政府 陈 深	科技工信局 侯先锋	焦占伟	60000	45000	建设铁回收生产线、 成品库,实施林坡及 边坡治理工程	竣工	第一季度 10000万元	建设铁回收生产线、 成品库	冷水镇 冷水沟村	2021.10- 2022.12
											第二季度 15000万元	完成铁回收生产线、 成品库65%		
											第三季度 15000万元	完成铁回收生产线、 成品库85%		
											第四季度 5000万元	竣工		
27 ☆	深圳保胜 矿业选矿 厂及尾矿 库建设 项目	栾川县金兴矿 业有限责任 公司	袁东任	秋扒乡政府 宁晓锋	科技工信局 侯先锋	卫延武	52000	20000	建设库容6.5万方尾矿 库,2000吨/日黄金选 矿厂	完成厂房、 宿舍、2000 吨/日生产设 备建设及厂 区绿化	第一季度 2000万元	建设2000吨/日生产线	秋扒乡 雁坎村	2021.07- 2023.03
											第二季度 7000万元	完成2000吨/日生产50% ,厂房、宿舍开始建设		
											第三季度 7000万元	完成2000吨/日生产75% ,厂房、宿舍改造60%		
											第四季度 4000万元	完成厂房、宿舍、2000吨/ 日生产设备建设及厂区 绿化		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目 名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)	
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长（责任 单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官									
28	栾川县长青钨钼有限责任公司尾矿库建设项目	栾川县长青钨钼有限责任公司	王 冲	赤土店镇政府 赵 博	科技工信局 侯先锋	闫 旭	42000	22000	新建接替库一处，主要建设初期坝、排水隧洞、排水井及配套设施	完成初期坝、排洪隧道建设	第一季度 2000万元	开始初期坝、排洪隧道建设	赤土店镇 郭店村	2021.10- 2023.06	
										第二季度 9000万元	完成初期坝、排洪隧道45%				
										第三季度 9000万元	完成初期坝、排洪隧道75%				
										第四季度 2000万元	完成初期坝、排洪隧道建设				
二、农业农村项目（13个）							735600	393100							
（一）新开工项目（9个）							438000	265500							
29 ☆	栾川县中小水库建设一期工程	栾川县农业发展有限公司	高健力	水利局 焦银武	水利局 焦银武	杨文松	135000	43000	主要新建水库5座，总库容1733.35万立方米，以供水为主，兼顾防洪	完成总工程 20%	第三季度 23000万元	完成总工程10%	陶湾镇磨坪村，狮子庙镇罗村，合峪镇合峪社区、砭上村，赤土店镇赤土店村	2022.08- 2024.12	
										第四季度 20000万元	完成总工程20%				
30 ☆	栾川县小流域治理项目	水利局	高健力	水利局 焦银武	14个乡镇 乡镇长 重渡沟管委会 主 任	刘红伟	110000	110000	主要实施全县小流域治理232公里,河道疏浚、堤防建设、岸线绿化等工程	竣工	第一季度 25000万元	完成河道疏浚、堤防40%	14个乡镇 及重渡沟 示范区	2022.01- 2022.12	
										第二季度 30000万元	完成河道疏浚、堤防85%				
										第三季度 30000万元	完成河道疏浚、堤防建设，岸线绿化开始建设				
										第四季度 25000万元	竣工				

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
31	栾川县伊 河上游水 环境综合 治理项目	水利局	高健力	水利局 焦银武	栾川乡政府 乡 长 石庙镇政府 李艳飞	孙中华	90000	38000	主要对西河至石庙段 河道水环境进行综合 治理,实施河道疏浚 、堤防建设、岸线绿 化、生态治理	完成工程量 20%	第二季度 10000万元	开始河道疏浚、堤防建设	栾川乡、 石庙镇	2022.06- 2024.06
											第三季度 18000万元	完成工程量10%		
											第四季度 10000万元	完成工程量20%		
32 ☆	赤土店镇 牡丹芍药 切花基地 建设项目	栾川神州牡丹 花谷生态科技 有限公司	刘国杰	赤土店镇政府 赵 博	农业农村局 张志钦	张丽华	51000	51000	主要建设牡丹及芍药 切花基地、繁育基 地,保鲜冷库,反季 节温室,四季展览 馆,购置冷藏运输车	竣工	第一季度 5000万元	完成保鲜冷库45%	赤土店镇 竹园村、 赤土店村 、公主坪 村、白沙 洞村、花 园村	2022.02- 2022.12
											第二季度 20000万元	完成保鲜冷库建设、牡丹 及芍药切花基地、繁育基 地80%		
											第三季度 20000万元	完成牡丹及芍药切花基地 、繁育基地建设		
											第四季度 6000万元	竣工		
33 ☆	栾川县农 产品加工 技术集成 科研基地 建设项目	农业农村局	张六锦	农业农村局 张志钦	农业农村局 张志钦	张玉萍	23000	8500	总建筑面积2万平方 米,主要建设农产品 加工技术集成科研基 地,国家级工程技术 中心,智慧立体仓 储,加工车间及种植 基地35000亩	完成工程量 30%	第一季度 500万元	完成工程量5%	先进制造 业开发区	2022.02- 2024.10
											第二季度 3000万元	完成工程量10%		
											第三季度 3000万元	完成工程量20%		
											第四季度 2000万元	完成工程量30%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
34	栾川县伊 河出境段 水环境综 合治理 项目	水利局	高健力	水利局 焦银武	重渡沟管委会 马天恒 潭头镇政府 张戈峰	马 霄	20000	6000	主要对伊河新南至汤 营段河道水环境进行 综合治理,实施河道 疏浚、堤防建设、岸 线绿化、生态治理等	完成工程量 25%	第二季度 500万元	完成工程量5%	重渡沟示 范区、潭 头镇	2022.06- 2024.06
											第三季度 2500万元	完成工程量15%		
											第四季度 3000万元	完成工程量25%		
35	栾川县 2022年森 林抚育 工程	林业局	高健力	林业局 胡朝辉	林业局 胡朝辉	李 芳	5000	5000	实施森林质量提升5 万亩	竣工	第一季度 200万元	完成森林质量提升5500亩	相关乡镇	2022.03- 2022.12
											第二季度 2000万元	完成森林质量提升2.2万亩		
											第三季度 2000万元	完成森林质量提升4万亩		
											第四季度 800万元	竣工		
36	森源祥药 食同源康 养产业建 设项目	河南森源祥药 材科技有 限公司	张六锦	合峪镇政府 党义钊	农业农村局 张志钦	姜金涛	3000	3000	主要建设产品研发中 心、药食同源生产线 及配套仓储设施,购 置设备	竣工	第一季度 800万元	完成药食同源生产线及 配套仓储45%	合峪镇 合峪社区	2022.02- 2022.10
											第二季度 1000万元	完成药食同源生产线及 配套仓储80%		
											第三季度 1000万元	完成药食同源生产线及 配套仓储建设,开始购置 设备		
											第四季度 200万元	竣工		
37	防火阻隔 带建设 项目	林业局	高健力	林业局 胡朝辉	林业局 胡朝辉	李艳艳	1000	1000	主要建设14.9公里防 火道路	竣工	第四季度 1000万元	竣工	城关镇上 河南社区 、大南沟 社区,石 庙镇观星 村,三川 镇姚湾村	2022.10- 2022.12

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长（责任单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
(二) 续建项目（4个）							297600	127600						
38 ☆	栾川县荷 香湾沟域 经济示范 区项目	秋扒乡人民 政府	李新月	秋扒乡人民 政府 宁晓峰	秋扒乡人民政府 宁晓峰	曲爱伟	150000	50000	主要实施乡村振兴、 乡村旅游建设，镇区 功能提升，道路建 设，环境综合整治， 扶贫产业园及其配套 设施建设	完成绿化、 亮化、污水 管网及环境 整治	第一季度 8000万元	完成绿化及环境整治20%	秋扒乡 小河村	2021.02- 2023.10
											第二季度 16000万元	完成绿化、亮化及环境 整治65%		
											第三季度 16000万元	完成绿化、亮化、环境 整治及配套设施90%		
											第四季度 10000万元	完成绿化、亮化、污水管 网及环境整治		
39 ☆	伊河水岸 田园沟域 经济示范 带建设 项目	重渡沟管委会	李 焱	重渡沟管委会 马天恒	重渡沟管委会 马天恒	黄远宏	82000	54000	主要实施伊河沿岸家 庭宾馆提升、规范； 完善旅游配套设施； 扩大食用菌、猕猴桃 种植规模	竣工	第一季度 4000万元	完成家庭宾馆提升、旅游 配套设施、食用菌种植、 猕猴桃种植25%	重渡沟 示范区	2021.02- 2022.12
											第二季度 20000万元	完成家庭宾馆提升、食用 菌种植、猕猴桃种植65%， 旅游配套设施40%		
											第三季度 20000万元	完成家庭宾馆提升、食用 菌种植、猕猴桃种植， 旅游配套设施70%		
											第四季度 10000万元	竣工		
40 ☆	重渡沟全 域土地综 合整治 工程	重渡沟管委会	李 焱	重渡沟管委会 马天恒	重渡沟管委会 马天恒	刘士辉	59000	21000	主要对伊河沿岸实施 土地提质改造及生态 修复，建设市政供排 水管道改造、抗旱应 急、产业提升工程	完成部分基 础设施、产 业项目、生 态修复	第一季度 4000万元	完成工程量15%	重渡沟 示范区	2021.06- 2023.10
											第二季度 7000万元	完成工程量45%		
											第三季度 7000万元	完成工程量80%		
											第四季度 3000万元	完成部分基础设施、产业 项目、生态修复		

备注: 标“★”项目为2022年省重点项目; 标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目 名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长（责任 单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
41	栾川县国家储备林 基地建设 项目	林业局	高健力	林业局 胡朝辉	林业局 胡朝辉	莘晓静	6600	2600	主要实施中幼林抚育 1.87万亩	完成幼林抚 育1.87万亩	第一季度 700万元	完成幼林抚育3000亩	庙子镇、 重渡沟示 范区等3个 乡镇	2021.01- 2023.12
											第二季度 700万元	完成幼林抚育7500亩		
											第三季度 700万元	完成幼林抚育1万亩		
											第四季度 500万元	完成幼林抚育1.87万亩		
三、旅游服务业项目（24个）							1247650	633800						
（一）新开工项目（18个）							885350	485900						
42 ★	洛阳伏牛山山地体育 运动及 康养理疗 提升项目	洛阳伏牛山滑雪 度假开发 有限公司	孙欣欣	石庙镇政府 李艳飞	文化广电和 旅游局 李文超	潘 萌	210000	180000	主要建设足球夏训基 地、温泉康养理疗中 心、林下康养基地、 山地体育运动培训 基地	完成足球夏 训基地、温 泉康养理疗 中心、山地 体育运动培 训基地建设	第一季度 50000万元	完成足球夏训基地、温泉 康养理疗中心、山地体育 运动培训基地30%	石庙镇 杨树坪村	2022.01- 2023.04
											第二季度 50000万元	完成足球夏训基地、温泉 康养理疗中心、山地体育 运动培训基地60%		
											第三季度 50000万元	完成足球夏训基地、温泉 康养理疗中心、山地体育 运动培训基地85%		
											第四季度 30000万元	完成足球夏训基地、温泉 康养理疗中心、山地体育 运动培训基地建设		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
43 ★	栾川县全 域旅游示 范区巩固 提升及乡 村旅游高 质量发展 项目	文化广电和 旅游局	孙欣欣	文化广电和 旅游局 李文超	14个乡镇 乡镇长 重渡沟管委会 主 任	陈世亮	210000	71000	主要实施旅游标准化 提升，建设旅游基础 服务设施、乡村休闲 度假综合体、百家精 品民宿集群、山地体 育运动、研学旅行配 套、乡村旅游公共设 施等	景区、重点 村旅游标准 化提升、乡 村旅游示范 村、百家民 宿集群建设 完工	第一季度 20000万元	完成景区、重点村旅游提 升20%，乡村旅游示范村 20%，百家民宿建设35%	14个乡镇 及重渡沟 示范区	2022.02- 2024.09
											第二季度 20000万元	完成景区、重点村旅游提 升55%，乡村旅游示范村 60%，百家民宿建设75%		
											第三季度 20000万元	完成景区、重点村旅游提 升85%，乡村旅游示范村 90%，百家民宿建设100%		
											第四季度 11000万元	完成景区、重点村旅游提 升，乡村旅游示范村，百 家民宿建设		
44 ★	陶湾镇伊 源康养谷 沟域经济 示范区建 设项目	陶湾镇人民 政府	张六锦	陶湾镇人民 政府 聂 楠	陶湾镇人民政府 聂 楠	王俊晓	150000	110000	主要实施红庙村龙潭 沟综合开发；南沟基 础设施提升、观光农 业、旅游服务、环境 打造；沟域旅游业、 林果业、特色种植业 等集体经济	完成牡丹产 业园、铁路 小巷、昌平 小院建设； 完成沟域农 家宾馆整体 打造；持续 推进红庙龙 潭沟整沟开 发	第一季度 20000万元	完成昌平小院建设	陶湾镇 南沟	2022.02- 2023.05
											第二季度 40000万元	完成部分农家宾馆整体打 造，牡丹产业园开始建设		
											第三季度 40000万元	完成所有农家宾馆整体打 造，牡丹产业园建设		
											第四季度 10000万元	完成牡丹产业园、铁路小 巷、昌平小院建设；完成 沟域农家宾馆整体打造及 龙潭沟整沟配套设施		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
45 ★	天河康养 旅游综合 体项目	洛阳天河大峡 谷旅游度假 开发有限公司	孙欣欣	叫河镇政府 镇 长	文化广电和 旅游局 李文超	陈艳武	150000	49000	总建筑面积6.5万平方 米，主要建设森林康 养步道、乡村旅游度 假区、度假公寓、五 圣风天宫、民宿酒店 、景观景点建设、商 业服务设施、景区配 套设施、公共服务设 施、游客服务中心大 门，实施防腐木栈道 及河道景观提升改造 、水蒿坪生态停车场 扩建等	完成服务中 心、大门工 程、商业服 务、民宿酒 店、生态停 车场扩建等	第二季度 20000万元	完成工程量35%	叫河镇 黎明村	2022.04- 2024.09
											第三季度 20000万元	完成工程量75%		
											第四季度 9000万元	完成服务中心、大门工程 、商业服务、民宿酒店、 生态停车场扩建等		
46 ☆	栾川荣星· 在河之州 田园康养 综合体项 目	洛阳荣星置业 有限公司	孙欣欣	叫河镇政府 镇 长	叫河镇人民政府 镇 长	汤 超	48000	23000	主要建设旅游度假酒 店、康养保健中心、 休闲居住社区、商业 街等	完成旅游度 假酒店、康 养保健中心 、休闲居住 社区建设	第二季度 3000万元	旅游度假酒店、康养保健 中心开工建设	叫河镇 叫河村	2022.06- 2023.12
											第三季度 10000万元	完成旅游度假酒店、康养 保健中心65%，休闲居住 社区开工建设		
											第四季度 10000万元	完成旅游度假酒店、康养 保健中心、休闲居住社区 建设		
47	狮子庙镇 高山渔村 产业带 项目	狮子庙镇人民 政府	史兴义	狮子庙镇人民 政府 镇 长	狮子庙镇人民 政府 镇 长	郑 扬	20000	5000	主要对130家农家宾 馆实施提升改造，打 造山区特色水产养殖 休闲度假乡村旅游 区，养殖孵化中华鲟 、鳊鱼、三文鱼等各 类冷水鱼	完成工程量 25%	第二季度 2000万元	完成工程量10%	狮子庙镇 朱家村、 王府沟村	2022.05- 2024.12
											第三季度 2000万元	完成工程量20%		
											第四季度 1000万元	完成工程量25%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长(责任单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
48	三川镇颐心康养谷建设项目	三川镇人民政府	贺笑余	三川镇人民政府 王 旭	三川镇人民政府 王 旭	周 飏	12000	7000	主要建设养老度假中心、老年公寓、老年文体活动中心、护理中心、游客服务中心、生态停车场、观光步道、露营基地、房车基地等	完成工程量70%	第一季度 1000万元	完成工程量10%	三川镇柳子村、柳树坑村	2022.03-2023.12
											第二季度 2500万元	完成工程量35%		
											第三季度 2500万元	完成工程量55%		
											第四季度 1000万元	完成工程量70%		
49	潭头镇拨云岭民宿集群建设项目	潭头镇人民政府	谢红伟	潭头镇人民政府 张戈峰	潭头镇人民政府 张戈峰	原向东	12000	3000	新建民宿4000平方米，包括民宿区、办公区及配套设施	完成民宿主体建设	第三季度 1500万元	完成民宿主体建设45%	潭头镇拨云岭村	2022.07-2023.07
											第四季度 1500万元	完成民宿主体建设		
50	白土镇杨岭旅游综合体建设项目	河南国投集团有限公司	温利涛	白土镇人民政府 刘 昶	白土镇人民政府 刘 昶	孙建生	11000	11000	主要建设集红色文化教育、现代观光农业、共享农庄为一体的旅游综合体	竣工	第一季度 1000万元	完成开发果园现代观光农业65%，共享农庄10%	白土镇棚树庙村	2022.03-2022.12
											第二季度 4000万元	完成开发果园现代观光农业100%，建设共享农庄40%		
											第三季度 4000万元	完成开发建设红色文化教育体系45%，共享农庄70%		
											第四季度 2000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
51	龙王幢村 伊河文化 产业园 项目	庙子镇人民 政府	张六锦	庙子镇人民 政府 张玉峰	庙子镇人民政府 张玉峰	王海涛	10000	6000	打造以伊河文化为载 体，以亲水娱乐、休 闲采摘、越野探险、 研学体验、旅游康养 为主要形式的产业 园区	完成亲水娱 乐、休闲采 摘建设，鸭 池沟旅游康 养建设	第一季度 800万元	完成亲水娱乐、休闲采摘 20%	庙子镇 龙王幢村	2022.03- 2023.10
											第二季度 2000万元	完成亲水娱乐、休闲采摘 75%，鸭池沟旅游康养40%		
											第三季度 2000万元	完成亲水娱乐、休闲采摘 建设，鸭池沟旅游康养80%		
											第四季度 1200万元	完成亲水娱乐、休闲采摘 建设，鸭池沟旅游康养 建设		
52	栾川县文 化艺术中心 演艺 项目	洛阳伏牛山文 化旅游发展有 限公司	孙欣欣	文化广电和 旅游局 李文超	文化广电和 旅游局 李文超	李洋洋	6700	3200	主要对演艺大厅1-3楼 装修、声光电设备安 装及演员培训，打造 栾川特色文化演艺 项目	完成工程量 60%	第一季度 800万元	完成工程量15%	文化艺术 中心	2022.01- 2023.12
											第二季度 1100万元	完成工程量35%		
											第三季度 1100万元	完成工程量55%		
											第四季度 200万元	完成工程量60%		
53	栾川乡养 子口至养 子驿路梨 花源特色 街区建设 项目	栾川乡人民 政府	高健力	栾川乡人民 政府 乡 长	栾川乡人民 政府 乡 长	许道川	5000	5000	主要实施沟域环境整 治提升、民宿改造、 沿河两岸治理、步道 景观打造等	竣工	第一季度 600万元	完成部分景观打造、部分 民宿改造，环境提升及沿 河两岸治理开工建设	栾川乡 养子口村	2022.01- 2022.12
											第二季度 2000万元	完成景观打造、 民宿改造 建设，环境提升及沿河 两岸治理完成65%		
											第三季度 2000万元	环境提升及沿河两岸治理 完成90%		
											第四季度 400万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
54	叫河镇文 旅融合建 设项目	叫河镇人民 政府	赵国辉	叫河镇政府 镇 长	叫河镇人民政府 镇 长	王建军	5000	3000	主要建设红军大食堂 、军民工坊等体验 馆，完善新兵训练营 等基础设施，配套沿 线绿化、亮化、标识 牌等设施	完成新兵训 练营、附属 设施	第一季度 200万元	新兵训练营开工建设	叫河镇 叫河村	2022.03- 2023.07
											第二季度 1200万元	完成新兵训练营35%		
											第三季度 1200万元	完成新兵训练营80%及 配套设施		
											第四季度 400万元	完成新兵训练营、 附属设施		
55	叫河镇桦 树坪村沟 域经济示 范项目	叫河镇人民 政府	赵国辉	叫河镇人民 政府 镇 长	叫河镇人民政府 镇 长	吴占京	3000	3000	主要实施环境综合整 治、人居环境改善， 建设堰坝、微景观生 态文化观光长廊	竣工	第一季度 500万元	完成堰坝、微景观生态文 化观光长廊10%	叫河镇 桦树坪村	2022.03- 2022.12
											第二季度 1000万元	完成堰坝、微景观生态文 化观光长廊55%，环境综 合整治、人居环境改善40%		
											第三季度 1000万元	完成堰坝、微景观生态文 化观光长廊100%，环境综 合整治、人居环境改善80%		
											第四季度 500万元	竣工		
56	重渡沟生 态示范区 写生基地 建设项目	栾川县佳兴源 旅游开发有 限公司	李 焱	重渡沟管委会 马天恒	重渡沟管委会 马天恒	魏松立	5000	2500	对家庭宾馆进行艺术 升级改造	完成家庭宾 馆艺术升级 改造50%	第一季度 700万元	完成家庭宾馆艺术改造10%	重渡沟示 范区街上 社区	2022.01- 2023.12
											第二季度 800万元	完成家庭宾馆艺术改造30%		
											第三季度 800万元	完成家庭宾馆艺术改造45%		
											第四季度 200万元	完成家庭宾馆艺术改造50%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
57	山的礼物 高端民宿 建设项目	河南山人行文 化旅游开发 有限公司	谢红伟	潭头镇人民 政府 张戈峰	潭头镇人民政府 张戈峰	郑 云	4650	2000	总建筑面积1.4万平方 米，建设高端精品民 宿，农产品深加工和 销售中心、加工车间 及配套水系景观	完成高端民 宿主体建设	第一季度 200万元	完成高端民宿 20%	潭头镇 断滩村	2022.01- 2023.12
											第二季度 700万元	完成高端民宿 55%		
											第三季度 700万元	完成高端民宿 85%		
											第四季度 400万元	完成高端民宿主体建设		
58	庙子镇英 雄村七英 雄六烈士 红色文化 产业园 项目	庙子镇人民 政府	张六锦	庙子镇人民 政府 张玉峰	庙子镇人民政府 张玉峰	郭 彬	2000	1500	主要建设烈士陵园、 游船码头、纪念碑、 忆苦思甜食堂等	完成烈士陵 园、游船码 头建设	第二季度 500万元	完成烈士陵园30%	庙子镇 英雄村	2022.05- 2023.05
											第三季度 700万元	完成烈士陵园75%， 游船码头50%		
											第四季度 300万元	完成烈士陵园、游船码头 建设		
59	养子沟景 区旅游综 合接待中 心建设 项目	河南养子沟文 旅开发有限 公司	孙欣欣	栾川乡人民 政府 乡 长	栾川乡人民政府 乡 长	张 瑞	21000	700	总建筑面积3.6万平方 米，主要建设智能养 老服务中心、豫西农 庄别院、综合接待中 心、游客服务中心及 配套设施	完成游客服 务中心内部 装修	第四季度 700万元	完成游客服务中心内部 装修	栾川乡 养子沟村	2022.10- 2023.12
(二) 续建项目（6个）							362300	147900						
60 ★	栾川伏牛 山东北虎 旅游开发 有限公司 公共服 务及基础 设施建 设项目	栾川伏牛山 北虎旅游开 发有限公司	孙欣欣	重渡沟管委 会 马天恒	文化广电和 旅游局 李文超	孙江波	126000	46000	总建筑面积3.1万平方 米，主要建设客运索 道、交通驿站、熊猫 场馆、动物园区改造 、竹海休闲度假区、 原始森林体验区、熊 猫馆至原始森林索道 、夜游亮化及基础设 施提升	竣工	第一季度 23000万元	完成原始森林体验区和熊 猫馆至原始森林索道65%	重渡沟示 范区仓房 村	2020.03- 2022.06
											第二季度 23000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
61 ☆	栾川·春风 江南 项目	洛阳波飞旅游 发展有限公司	买 勇	庙子镇人民 政府 张玉峰	庙子镇人民政府 张玉峰	陶占省	65000	33000	建设民俗文化街、精 品民宿、旅游娱乐、 公共服务和基础设施 等项目	民宿、文化 街主体完工	第一季度 10000万元	完成民宿35%	庙子镇 咸池村	2021.10- 2023.06
											第二季度 10000万元	完成民宿70%，文化街开始 建设		
											第三季度 10000万元	完成民宿90%，文化街70%		
											第四季度 3000万元	民宿、文化街主体完工		
62 ☆	伏牛山居 二期建设 项目	河南诚志实业 有限公司	买 勇	庙子镇人民 政府 张玉峰	庙子镇人民政府 张玉峰	杨红超	80000	32000	主要建设精品文化民 宿、温泉度假酒店、 特色商业街、生态农 业观光体验园、湿地 公园、山地公园，静 笃书院等	12栋精品文 化民宿公寓 楼完工	第一季度 10000万元	完成12栋精品文化民宿 公寓楼25%	庙子镇 卡房村	2021.05- 2023.12
											第二季度 10000万元	完成12栋精品文化民宿 公寓楼55%		
											第三季度 10000万元	完成12栋精品文化民宿 公寓楼80%		
											第四季度 2000万元	12栋精品文化民宿公寓楼 完工		
63 ☆	河南三建 集团建筑 行业培训 基地建设 项目	河南三建集团	刘国杰	赤土店镇人民 政府 赵 博	赤土店镇人民 政府 赵 博	刘红涛	80000	32000	主要建设豫西地区建 筑行业培训学校及学 员中心，打造综合建 筑行业培训基地	10座民宿建 设完成，培 训学校开工 建设	第一季度 2000万元	完成民宿建设20%	赤土店镇 赤土店村	2021.06- 2023.10
											第二季度 12000万元	完成民宿建设55%		
											第三季度 12000万元	完成民宿建设85%		
											第四季度 6000万元	10座民宿建设完成，培训 学校开工建设		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目 名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长（责任 单位及责任人）	指挥部成员 （配合单位及责 任人）	政法 服务官								
64	王府竹海 景区旅游 综合提升 项目	王府竹海景区	牛卫民	狮子庙镇人民 政府 镇 长	文化广电和 旅游局 李文超	姜伊斌	5500	2500	主要建设游客中心、 精品民宿、景观平台 、道路及配套设施	完成工程量 53%	第一季度 500万元	完成工程量15%	狮子庙镇 王府沟村	2021.01- 2023.09
											第二季度 800万元	完成工程量30%		
											第三季度 800万元	完成工程量45%		
											第四季度 400万元	完成工程量53%		
65	合峪镇沟 域经济综 合体项目	合峪镇人民 政府	张六锦	合峪镇人民 政府 党义钊	合峪镇人民政府 党义钊	黄延梅	5800	2400	建设精品民宿、农业 观光体验区、休闲步 道、生态廊道、自驾 游基地、污水处理、 配套道路、水系治理 提升等	完成工程量 65%	第一季度 400万元	完成工程量10%	合峪镇柳 坪村、三 里村、杨 山村	2021.03- 2023.12
											第二季度 900万元	完成工程量35%		
											第三季度 900万元	完成工程量55%		
											第四季度 200万元	完成工程量65%		
四、城建项目（17个）							632890	403900						
（一）新开工项目（15个）							609890	385900						
66	栾川县集 镇提升建 设项目	住房和城乡 建设局	杨海龙	住房和城乡 建设局 局 长	14个乡镇 乡镇长 重渡沟管委会 主 任	郭宏舟	465800	280000	主要实施城镇教育设 施、公共文化服务设 施、集贸市场建设、 特色街区建设、特色 产业培育、垃圾处理 系统提升、供排水改 造、卫生院医共体建 设、养老系统建设、 交通体系建设等	完成工程量 65%	第一季度 50000万元	完成工程量15%	14个乡镇 及重渡沟 示范区	2022.01- 2024.12
											第二季度 90000万元	完成工程量35%		
											第三季度 90000万元	完成工程量50%		
											第四季度 50000万元	完成工程量65%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
67	栾川县农村“三改”及生活污水处理项目	住房和城乡建设局	姬明建	住房和城乡建设局局长	14个乡镇 乡镇长 重渡沟管委会 主任	常雅杰	58000	30000	新建及改造农村家庭厨房12000户、农村卫生厕所5000户、乡村公厕306座、农村洗浴设施10000户、污水管网260公里、粪池及一体化净化器处理罐1000座	改厕260户， 改厨 2000户，改 卫1000户	第一季度 5000万元	完成改厕15户，改厨50户，改卫50户	14个乡镇 及重渡沟 示范区	2022.03- 2023.12
											第二季度 10000万元	完成改厕52户，改厨400户，改卫200户		
											第三季度 10000万元	完成改厕156户，改厨1200户，改卫600户		
											第四季度 5000万元	改厕260户，改厨2000户，改卫1000户		
68 ☆	2022年栾川县百城建设提质工程	住房和城乡建设局	杨海龙	住房和城乡建设局局长	住房和城乡建设局局长	刘小伟	19000	19000	主要实施县城内老旧小区改造及配套设施；新增集中供暖面积5万平方米；新增天然气用户1500户；实施庙子、赤土店、双堂水厂管网改造及水库加固等	竣工	第一季度 5000万元	供气发展发展天然气用户400户，完成供水项目10%	县城及相 关乡镇	2022.01- 2022.12
											第二季度 5000万元	老旧小区完成40%，供暖完成前期社区调研及施工准备工作，供水项目完成30%		
											第三季度 5000万元	老旧小区完成70%，供暖完成80%，供气发展用户900户，供水项目完成60%		
											第四季度 4000万元	竣工		
69	栾川县城关镇城市更新项目	城关镇人民政府	姬明建	城关镇人民政府镇长	城关镇人民政府镇长	宫云召	15000	15000	实施老旧小区红线外配套基础提升改造，背街小巷雨污分流、城市节点改造及特色街区打造等	竣工	第二季度 3000万元	完成工程量25%	城关镇相 关社区	2022.05- 2022.12
											第三季度 6000万元	完成工程量65%		
											第四季度 6000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
70	栾川县滨 河农贸市场综合提 升项目	城关镇人民政府	智建军	城关镇人民政府 镇长	城关镇人民政府 镇长	常玉红	12000	6000	总建筑面积2.1万平方 米,对现有滨河路农 贸市场进行整体提质 改造,建设农副产品 购销中心	完成场地平 整,地基处 理、地下管 网等	第二季度 1000万元	场地平整,地基处理开工 建设	城关镇 上河南 社区	2022.06- 2023.06
											第三季度 2500万元	完成场地平整,地基处理 60%,地下管网50%		
											第四季度 2500万元	完成场地平整,地基处理 、地下管网等		
71	堂上大桥 项目	栾川县森沃 农林工程有限 公司	谢红伟	先进制造业 开发区管委会 王会作	栾川乡人民政府 乡 长	王志强	8200	8200	主要建设下承式单索 面钢拱桥,桥长150 米,宽36米,双向机 动车六车道	竣工	第一季度 1000万元	完成工程量20%	栾川乡 堂上村	2022.03- 2022.12
											第二季度 3200万元	完成工程量50%		
											第三季度 3200万元	完成工程量85%		
											第四季度 800万元	竣工		
72	陶湾镇人 居环境、 集体经济 综合提升 工程	陶湾镇人民 政府	张六锦	陶湾镇人民 政府 聂 楠	陶湾镇人民政府 聂 楠	鲁方黎	7500	7500	实施镇区雨污分离、 街景改造,将李干成 纪念广场、京豫广场 、农村党校、农民超 市及鱼库村、常湾村 、陶湾村、伊滨村、 张盘村等集体经济项 目连片打造示范带	竣工	第一季度 2000万元	完成李干成纪念广场、 京豫广场	陶湾镇 镇区及 相关村	2022.01- 2022.12
											第二季度 2000万元	完成农村党校、农民超市 及部分街景改造工程		
											第三季度 2000万元	完成鱼库村、常湾村、陶 湾村、伊滨村、张盘村等 集体经济项目连片打造		
											第四季度 1500万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
73	潭头镇新 型社区建 设项目	潭头镇人民 政府	谢红伟	潭头镇人民 政府 张戈峰	潭头镇人民政府 张戈峰	朱红武	5690	2500	新建房屋200套，配 套医疗、养老、供暖 、绿化亮化等设施	完成工程量 50%	第二季度 500万元	完成工程量10%	潭头镇区	2022.05- 2023.12
											第三季度 1000万元	完成工程量30%		
											第四季度 1000万元	完成工程量50%		
74	栾川10千 伏及以下 电网改造 升级工程 、变电站 设备线路 维护大修 技改项目	国网栾川县 供电公司	王 冲	国网栾川县 供电公司 张富营	14个乡镇 乡镇长 重渡沟管委会 主 任	张晓莉	5500	5500	新建改造10千伏线路 50千米，改造配电容 量10兆伏安，400伏 线路80千米，对县域 境内变电站线路设备 进行技改	竣工	第一季度 1000万元	完成第一批农配网建设 工程	14个乡镇 及重渡沟 示范区	2022.01- 2022.12
											第二季度 1500万元	完成第二批农配网建设 工程		
											第三季度 1500万元	完成第三批农配网建设 工程		
											第四季度 1500万元	竣工		
75 ☆	栾川县 2022年污 水处理厂 配套管网 改造工程	住房和城乡 建设局	智建军	住房和城乡 建设局 局 长	住房和城乡 建设局 局 长	侯红彦	3200	3200	主要实施幸福路（山 河路至人民路段）、 滨河南路（长春路至 伊水路段）、伊尹路 （幸福路之滨河北 路）雨污水分流改造	竣工	第一季度 500万元	完成幸福路雨污水分流 改造45%	县城区	2022.02- 2022.12
											第二季度 1200万元	完成幸福路雨污水分流 改造		
											第三季度 1200万元	滨河南路雨污分流完工， 其余项目完成60%		
											第四季度 300万元	竣工		
76	栾川县生 活垃圾二 次转运站 建设项目	市政园林绿 化中心	姬明建	市政园林绿 化中心 吴寿伟	庙子镇人民政府 张玉峰	卢云桥	2500	2500	主要建设垃圾转运车 辆、压缩设备、基础 设施、厂房及渗沥液 处置设施等	竣工	第三季度 1500万元	基础设施、厂房及渗沥液 处置开工建设	庙子镇	2022.07- 2022.12
											第四季度 1000万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
77	栾川乡灾 后重建 项目	栾川乡人民 政府	智建军	栾川乡人民 政府 乡 长	栾川乡人民政府 乡 长	原红敏	2200	2200	主要实施部分河道清 淤，水毁堰坝重修和 加固，相关村饮水管 网升级改造及水毁路 面重修	竣工	第一季度 800万元	完成河道清淤、水毁堰坝 重修和加固、饮水管网升 级改造及水毁路面重修35%	栾川乡 相关村	2022.01- 2022.10
											第二季度 600万元	完成河道清淤、水毁堰坝 重修和加固、饮水管网升 级改造及水毁路面重修75%		
											第三季度 600万元	完成河道清淤、水毁堰坝 重修和加固、饮水管网升 级改造及水毁路面重修90%		
											第四季度 200万元	竣工		
78	栾川县 2022年保 障性安居 工程建设 项目	住房和城乡建设局	智建军	住房和城 乡建设局 局 长	住房和城 乡建设局 局 长	赵保卫	2000	1000	新建公租房200套及 配套设施	完成工程量 50%	第二季度 300万元	完成工程20%	栾川乡 罗庄村	2022.04- 2023.12
											第三季度 500万元	完成工程40%		
											第四季度 200万元	完成工程50%		
79	滨河南路 畅通工程	住房和城乡建设局	智建军	住房和城 乡建设局 局 长	住房和城 乡建设局 局 长	苏 芳	1700	1700	主要拆除铝业公司家 属楼煤棚，道路南侧 人行道贯通，全线铺 设透水砖，长春桥至 0315粮食储备库段增 设自动升降装，取消 现有自行车道划线停 车位，伏牛路与滨河南 路交叉口处道路引线 拉长	竣工	第一季度 300万元	完成工程30%	县城区	2022.03- 2022.08
											第二季度 700万元	完成工程量65%		
											第三季度 700万元	竣工		
80	人行道提 升改造 项目	住房和城乡建设局	谢红伟	住房和城 乡建设局 局 长	住房和城 乡建设局 局 长	高荣静	1600	1600	全长3.91公里，主要 实施伊水路（滨河南 路至鸾州大道段）、 君山路（君山广场至 君山制药段）人行道 提升改造	竣工	第一季度 400万元	伊水路开工建设	县城区	2022.03- 2022.09
											第二季度 600万元	完成伊水路建设，君山路 开工建设		
											第三季度 600万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目 名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长（责任 单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
(二) 续建项目（2个）							23000	18000						
81	栾川220 千伏输变 电工程	国网栾川县供 电公司	王 冲	国网栾川县 供电公司 张富营	国网栾川县 供电公司 张富营	常文伟	17000	12000	新建220千伏变电站 一座	竣工	第一季度 4000万元	完成工程量40%	先进制造 业开发区	2021.06- 2022.09
											第二季度 4000万元	完成工程量80%		
											第三季度 4000万元	竣工		
82	有机质处 理中心 工程	城市管理局	范进通	城市管理局 朱松毅	城市管理局 朱松毅	晋金鸽	6000	6000	主要建设综合生产车 间、好氧滚筒发酵区 、污水处理系统、除 臭系统、综合办公楼 及配套设施	竣工	第一季度 2500万元	完成综合办公楼25%、污水 处理系统基础处理	先进制造 业开发区	2021.11- 2022.09
											第二季度 2500万元	完成综合办公楼、综合生 产车间、 好氧滚筒发酵区 、污水处理系统		
											第三季度 1000万元	竣工		
五、交通项目（6个）							728800	380700						
(一) 新开工项目（3个）							559800	307700						
83 ☆	栾川县旅 游交通网 络建设 项目	交通运输局	姬明建	交通运输局 局 长	14个乡镇 乡镇长 重渡沟管委会 主 任	郝鹏飞	540100	288000	主要建设全长206公 里旅游交通网络，打 通旅游景区、重点旅 游村间微循环	完成40公里 道路，路基 、路面、桥 涵、绿化、 标志标线及 附属设施等	第一季度 50000万元	完成部分路基、桥涵、 隧道工程	14个乡镇 及 重渡沟示 范区	2022.03- 2024.12
											第二季度 90000万元	完成部分基层、路基、路 面、桥涵、隧道建设10%		
											第三季度 90000万元	完成部分基层、路基、路 面、桥涵、隧道建设20%		
											第四季度 58000万元	完成部分基层、路基、路 面、桥涵、隧道建设30%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长（责任单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
84	G311栾川境庙子街至鸡冠洞段修复养护工程	交通运输局	姬明建	交通运输局 局 长	城关镇人民政府 镇 长 栾川乡人民政府 乡 长 庙子镇政府 张玉峰	王红伟	10000	10000	全长18.4公里，主要对路面、标线、标志、管线、绿化等大中修和提升	竣工	第一季度 6000万元	完成路面和基层修复30%	城关镇、栾川乡、庙子镇	2022.02-2022.05
											第二季度 4000万元	竣工		
85	栾川县干线公路灾后重建工程	交通运输局	姬明建	交通运输局 局 长	秋扒乡政府 宁晓锋 赤土店镇政府 赵 博 合峪镇政府 党义钊 庙子镇政府 张玉峰 石庙镇政府 李艳飞 陶湾镇政府 聂 楠 叫河镇政府 镇 长 三川镇政府 王 旭 狮子庙镇 政府 镇 长	张晓蕾	9700	9700	主要对路基、路面、挡墙、涵洞、防护、边坡喷锚、边坡挂网、截水沟、急流槽进行提升改造	竣工	第一季度 4000万元	完成边坡、防护工程35%	秋扒乡、赤土店镇、合峪镇、庙子镇、石庙镇、陶湾镇、叫河镇、三川镇、狮子庙镇	2022.01-2022.06
											第二季度 5700万元	竣工		
(二) 续建项目（3个）							169000	73000						
86 ☆	G344东灵线栾川秋扒至皮皮岭段改建工程	交通运输局	姬明建	交通运输局 局 长	秋扒乡人民政府 宁晓峰 狮子庙镇政府 镇 长 白土镇政府 刘 昶 三川镇政府	常江博	121000	51000	全长48公里，建设路基、路面、桥梁、隧道、防护工程及附属工程	路基完成60%，桥涵完成70%，隧道完成60%	第一季度 10000万元	路基完成10%，桥涵完成15%，隧道完成10%	秋扒乡、狮子庙镇、白土镇、三川镇	2021.09-2023.11
											第二季度 15000万元	路基完成25%，桥涵完成30%，隧道完成25%		
											第三季度 15000万元	路基完成50%，桥涵完成55%，隧道完成50%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目 名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长（责任 单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
					王 旭						第四季度 11000万元	路基完成60%，桥涵完成 70%，隧道完成60%		
87 ☆	栾川城东 汽车客运 站建设 项目	交通运输局	姬明建	交通运输局 局 长	庙子镇人民政府 张玉峰	王丰春	25000	14000	总建筑面积3.5万平方 米，建设客运站主楼 、汽车维修车间、停 车场、加油站及 配套设施	竣工	第一季度 3000万元	完成场地平整，建筑地基 开挖	庙子镇 高崖头村	2021.08- 2022.12
											第二季度 4500万元	完成建筑地基开挖，停车 场建设		
											第三季度 4500万元	完成客运站主体建筑、汽 车维修车间及配套设施		
											第四季度 2000万元	竣工		
88	栾川洛宁 交界至狮 子庙公路 改建工程	白土镇人民 政府	谢红伟	白土镇人民 政府 刘 昶	交通运输局 局 长	智成锁	23000	8000	全长30.95公里，路宽 6.5米，建设路基、路 面、涵洞等工程	完成道路建 设15公里	第一季度 1500万元	完成路基平整15%	白土镇葡 沟村、白 土村、草 庙河村	2021.06- 2024.06
											第二季度 2500万元	完成路基平整55%		
											第三季度 2500万元	完成路基平整85%及配套 设施建设		
											第四季度 1500万元	完成道路建设15公里		
六、社会事业项目（10个）							96741	46120						
（一）新开工项目（6个）							51441	23070						

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长(责任单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
89	栾川县两所迁建项目	公安局	范进通	公安局 范进通	栾川乡人民政府 乡 长	蔡荣贞	19000	2000	总建筑面积2.6万平方米，主要建设看守所、拘留所、执法办案中心、巡特警大队、留置看护大队、应急处突训练及民兵训练基地及配套设施	完成地基平整	第四季度 2000万元	完成地基平整	栾川乡 西河村	2022.10- 2024.10
90	栾川县人民医院综合救治能力提升项目	县医院	梁燕燕	县医院 吉 磊	卫健委 马柏穗	赵江南	17571	8000	总建筑面积1.8万平方米，主要建设县人民医院城关分院、县人民医院精神卫生病区、县人民医院老年病区	完成工程量 60%	第二季度 3000万元	完成工程量20%	城关镇、 庙子镇、 赤土店镇	2022.04- 2023.12
											第三季度 3000万元	完成工程量40%		
											第四季度 2000万元	完成工程量60%		
91	栾川县中医院医共体综合救治及疫情防控提升项目	中医院	梁燕燕	中医院 程先锋	卫健委 马柏穗	李少琳	5900	5900	建设P2实验室；中医院医及医共体内6个乡镇卫生院购置16排CT7台；呼吸与危重症学科建设，购置相关诊疗设备及配套设施	竣工	第一季度 1200万元	完成工程量20%	中医院	2022.03- 2022.12
											第二季度 1500万元	完成工程量40%		
											第三季度 1500万元	完成工程量60%		
											第四季度 1700万元	竣工		
					赤土店镇人民				总建筑面积8284平方米，建设赤土店镇中	赤土店镇中心小学宿舍楼完工，学校维修完	第一季度 800万元	完成赤土店镇中心小学食宿楼80%，产教融合园教学楼、实训楼60%		
											第二季度 1500万元	赤土店镇中心小学食宿楼主体封顶，产教融合园教学楼、实训楼90%		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责任领导)	副指挥长（责任 单位及责任人）	指挥部成员 (配合单位及责任人)	政法 服务官								
92	栾川县 教育提升 项目	教体局	梁燕燕	教体局 李文强	赤土店镇人民政府 赵 博 栾川乡政府 乡 长	杨晓瑞	5020	4020	中心小学食宿楼、城东 学校宿舍楼、产教融 合园教学楼、实训楼 及配套设施，对义务 教育阶段学校校舍进 行改造	校维修完成 85%，城东学 校宿舍楼完 工，产教融 合园教学楼 、实训楼及 配套设施完 工	第三季度 1500万元	完成赤土店镇中心小学食宿楼主体，产教融合园教学楼、实训楼建设，配套设施开工建设	赤土店镇 、 栾川乡	2022.01- 2023.08
											第四季度 220万元	赤土店镇中心小学食宿楼完工，学校维修完成85%，城东学校宿舍楼完工，产教融合园教学楼、实训楼及配套设施完工		
93	栾川县农村教师周转房建设项目	潭头镇、庙子镇、合峪镇人民政府	梁燕燕	教体局 李文强	潭头镇人民政府 张戈峰 庙子镇人民政府 张玉峰 合峪镇人民政府 党义钊	贾军营	2600	1800	总建筑面积1.1万平方米，建设周转宿舍300套	完成工程量 60%	第二季度 600万元	完成工程量20%	潭头镇、 庙子镇、 合峪镇	2022.04- 2023.07
											第三季度 600万元	完成工程量40%		
											第四季度 600万元	完成工程量60%		
94	城关卫生院医养结合服务中心能力提升项目	城关卫生院	梁燕燕	城关卫生院 白玉强	卫健委 马柏穗	冯成栋	1350	1350	在城关卫生院改造医养结合中心，购置相关设备	竣工	第一季度 200万元	完成改造工程30%	城关 卫生院	2022.02- 2022.10
											第二季度 650万元	完成改造工程60%		
											第三季度 500万元	竣工		
(二) 续建项目（4个）							45300	23050						

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
95	伏牛山 中医药博 物馆项目	君山制药有限 公司	李新月	君山制药有限 公司 王旭照	卫健委 马柏穗	王 芳	21000	4000	建设伏牛山中医药博 物馆、伏牛山中医药 学术交流中心、药材 研发中心	竣工	第一季度 700万元	完成外部装修40%	栾川乡 七里坪 社区	2021.01- 2022.12
											第二季度 1200万元	完成外部装修90%		
											第三季度 1800万元	完成外部装修，内部装修 开始		
											第四季度 300万元	竣工		
96	栾川县医 共体信息 化建设 项目	卫健委	李新月	卫健委 马柏穗	卫健委 马柏穗	杜德峰	13000	9750	搭建医共体基础信息 平台，妇幼信息化建 设、中医院信息化建 设，县医院信息集成 平台	完成工程量 75%	第一季度 2000万元	完成工程量15%	卫健委	2021.10- 2023.12
											第二季度 2600万元	完成工程量35%		
											第三季度 3200万元	完成工程量55%		
											第四季度 1950万元	完成工程量75%		
97	栾川县妇 幼保健院 综合救治 能力提升 项目	妇幼保健院	李新月	妇幼保健院 李延会	卫健委 马柏穗	常 飞	6800	6800	新建微生物实验室、 PCR实验室，对儿童 康复病区、产科病区 、产后康复病区及其 他配套设施进行升级 改造，购置安装核磁 共振、CT、四维彩超 、便携式彩超机、乳 腺DR等设备	竣工	第一季度 1500万元	完成工程15%	妇幼 保健院	2021.10- 2022.12
											第二季度 2300万元	完成工程55%		
											第三季度 1500万元	完成工程80%		
											第四季度 1500万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。

2022

序号	项目名称	项目业主单位	项目指挥部组成人员				总投资 (万元)	2022年投资 目标 (万元)	建设内容及规模	2022年计划 建设内容及 形象进度	分季度投资 目标	分季度建设任务	建设地点	起止年限 (年月至年 月)
			指挥长 (县级责 任领导)	副指挥长(责任 单位及责任人)	指挥部成员 (配合单位及责 任人)	政法 服务官								
98	栾川县人 力资源产 业园建设 项目	人力资源和社 会保障局	胡 柯	人力资源和社会 保障局 代留超	人力资源和社会 保障局 代留超	张耕硕	4500	2500	总装修面积9000平方 米，主要实施人才培 训片区、人才港片区 装修	竣工	第一季度 500万元	完成人才港片区装修	兴华中路 、先进制 造业开发 区	2021.05- 2022.12
											第二季度 800万元	人才培训片区开工装修		
											第三季度 700万元	完成人才培训片区80%		
											第四季度 500万元	竣工		

备注：标“★”项目为2022年省重点项目；标“☆”项目为2022年市重点项目。